H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YANGA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2026

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2026 al 30/09/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 196 YANGA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 16,009,891.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 24/10/2026

Programa / Subprograma / Tipo							Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
							Físico			Financiero																									
								Fechas reales			Fechas reales																									
No. Obra / Acción				Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SE	03	j		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN ACCESO PRINCIPAL A LOMA DE GUADALUPE, ENTRE CARRETERA OMEALCA - YANGA Y AVENIDA 2 EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196001 1	LA LOMA DE GUADALUPE	100.00	31/07/ 2026	31/08/ 2026	99.56	19/08/ 2026	14/09/ 2026	494,177.32	494,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,177.32	494,177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,047.24	492,047.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	21.00	porcentaje financiero real terminado 100.00%
2026	30	196	0203																													PERSONA	700.00	
SE	03	j		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN AV.1 ENTRE COLONIA EL PALMAR Y EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 1	YANGA	70.00	10/08/ 2026		63.89			2,823,241.51	2,823,241.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,603.69	1,375,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803,965.71	1,803,965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	110.00	de 2
2026	30	196	0204																													PERSONA	5,681.00	
SD	02	b		AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1 ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23 DE LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196002 4	EL POCHOTE	100.00	12/06/ 2026	13/08/ 2026	99.56	08/08/ 2026	02/09/ 2026	891,612.67	891,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,612.67	891,612.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,769.51	887,769.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	348.50	
2026	30	196	0205																													PERSONA	487.00	porcentaje real financiero 100.00%
SD	01	b		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 2 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 1	YANGA	0.00			0.00			826,546.17	826,546.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	69.00	
2026	30	196	0207																													PERSONA	5,681.00	
SE	03	f		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA 1, ENTRE CALLE 7 Y CAMINO A LA LOCALIDAD DE TRANCA DE PERRO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE EN MEDIO) MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 2	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (SAN JOSÉ DE ENMEDIO)	100.00	18/06/ 2026	20/07/ 2026	100.00			263,111.94	263,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,111.94	263,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,111.94	263,111.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	217.00	
2026	30	196	0209																													PERSONA	870.00	
SD	01	b		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 BIS ENTRE AVENIDA 2-A Y AVENIDA 4 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 1	YANGA	0.00			0.00			356,245.93	356,245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	159.50	
2026	30	196	0210																													PERSONA	5,681.00	
SE	01	m		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE YANGA, VERACRUZ	30196000 1	YANGA	100.00	19/05/ 2026	20/07/ 2026	100.00			689,742.10	689,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,742.10	689,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,742.10	689,742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	505.66	
2026	30	196	0215																													PERSONA	5,681.00	
SE	03	j		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN, ENTRE AVENIDA 3 Y PUENTE EN LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA LA CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 4	EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN	45.00	02/09/ 2026		42.73	21/09/ 2026		988,769.89	988,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,394.84	424,394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,565.55	422,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	44.00	
2026	30	196	0202																													PERSONA	1,305.00	
U9	01	b		SERVICIOS PROFESIONALES "SUPERVISION DE OBRA EXTERNA" DE OBRAS DEL FAISMUN EJERCICIO 2026	30196000 1	YANGA	14.00	19/05/ 2026		50.00	24/06/ 2026		405,765.92	405,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,765.92	405,765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,882.96	202,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00	
2026	30	196	0206																													PERSONA	14,333.00	
SE	03	a		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 BIS ENTRE AVENIDA 2-A Y AVENIDA 4 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	30196000 1	YANGA	0.00			0.00			650,150.48	650,150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	350.74	
2026	30	196	0211																													PERSONA	5,681.00	
SE	03	j		CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (OBRA) EN CAMINO A FRANCISCO PAZ, ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE 7 DE LA LOCALIDAD DE GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO) MUNICIPIO DE YANGA,VER.	30196000 9	GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO)	55.00	02/09/ 2026		0.00			730,579.04	730,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	31.00	
2026	30	196	0218																													PERSONA	918.00	

Rafael Aguilar Martínez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rodolfo Rosas Toro
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Diana Yareli González Fuentes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Modesto Acosta Ronquillo

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026-2029

TESORERÍA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026 - 2029

CONTRALORÍA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026-2029

TR/2026/YANGA/28561

SELLO DIGITAL: ArQZ/8KohlxKxKeXpwVK3sZ0ZmkFFBYa2AYh8peStDxv1voEjr6uVyooiQZMS/buzOcqHzV0aWfRnu+OGHtVN9WY72BE/lB8isTXMWqkfSAnoQZ/BC8j+9lHzwHqq4Mb5IuDNKRhBjbZdwtX3yQYXMJMn61eaVl6oSLyyxqScMc=

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YANGA

INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES

REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2026

TERCER TRIMESTRAL

Periodo: Del Del 01/07/ 2026 al 30/09/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz

Clave y Nombre del Municipio: 196 YANGA

Fuente de Financiamiento: FAISMUN

Presupuesto Autorizado: 18,009,891.00

Hoja:

Fecha de Aprobación: 24/10/2026

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones
					Físico			Financiero																									
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																							
UM 01 c 2026 30 196 0219		REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DEPORTIVA DE FUTBOL SEVEN EN LA COLONIA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YANGA,VER.	301960001	YANGA	50.00	03/09/2025		0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA PERSONA	1.00 5,681.00	
SE 01 k 2026 30 196 0220		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CAMINO A ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS MESILLAS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y EL PUENTE DE RIO SECO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS MESILLAS, MUNICIPIO DE YANGA,VER.	301960012	SAN FRANCISCO DE LAS MESILLAS	0.00			0.00			1,412,129.75	1,412,129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	1,716.00 652.00	
SE 03 f 2026 30 196 0221		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 1, ENTRE CALLE S/N Y CALLE SAN ANGEL, DE LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS, MUNICIPIO DE YANGA VER, (UNICAMENTE TRABAJOS EN BANQUETA)	301960017	LOS MANGOS	0.00			0.00			513,934.68	513,934.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	173.00 905.00	
SC 01 c 2026 30 196 0222		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 1 ENTRE CALLE S/N Y CALLE 5 DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	301960014	PALMILLAS	30.00	14/09/2026		30.00			1,595,172.39	1,595,172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,551.72	476,551.72	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA PERSONA	1.00 878.00	
SD 01 b 2026 30 196 0223		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 ENTRE AVENIDA 1 Y AVENIDA 4 DE LA LOCALIDAD DE GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUIN), MUNICIPIO DE YANGA, VER.	301960007	GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN)	25.00	14/09/2025		0.00			695,909.51	695,909.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	358.50 1,142.00	
SD 01 b 2026 30 196 0224		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA 1, AV. ALMENDROS Y AVENIDA NARANJOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALCATRAZ DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	301960001	YANGA	0.00			0.00			1,238,987.57	1,238,987.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL PERSONA	622.51 5,681.00	
SE 03 a 2026 30 196 0225		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA 1, AV. ALMENDROS Y AVENIDA NARANJOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ALCATRAZ DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YANGA, VER.	301960001	YANGA	0.00			0.00			2,433,814.13	2,433,814.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO PERSONA	1,772.65 5,681.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											18,009,891.00	18,009,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544,408.48	4,544,408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,636.73	5,240,636.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2 de 2

Rafael Aguilar Martínez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Rodolfo Rosas Toro
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Diana Yareli González Fuentes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Modesto Acosta Ronquillo
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026-2029

TESORERIA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026-2029

CONTRALORÍA GOBIERNO MUNICIPAL YANGA 2026-2029

TRI/2026/YANGA/28561

SELLO DIGITAL: ArQZ/8KohlxKxKeXpwVK3sZ0ZmkFFBYa2AYh8peStDxv1voEjr6uVyooiQZMS/buzOcqHzV0aWfRnu+OGHtVN9WY72BE/lB8isTXMWqkfSAnoQZ/BC8j+9lHzwHqq4Mb5IuDNKRhBjbZdwtX3yQYXMJMn61eaVI6oSLyyxqScMc=